



Prezydent  
Miasta Mysłowice

## Radni Rady Miasta Mysłowice

W odpowiedzi na wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiam Państwu Radnym wstępny harmonogram prac związanych z odwodnieniem terenu przy ul. Kościelniaka.

**1. Wykonanie koncepcji dla całej zlewni przy ul. Kościelniaka** (na podstawie założeń przyjętych w opracowaniu Integraplanu) ok. 6 miesięcy:

- wyliczenie spływu i ilości wód z terenu całej zlewni (przyjmując założenia MPZP), ciężących do istniejącego rowu zlokalizowanym pomiędzy ul. Kościelniaka a lasem,
- pozyskanie map z naniesienia planowane sieci kanalizacyjnej, rowu zbiornika retencyjnego,
- przedstawienie modelu hydraulicznego dla zbiornika retencyjnego, zlewni,
- wyszacowanie przepustowości kanałów na odcinkach przyjętej do wykonania sieci,
- ustalenia z właścicielem odbiornika do których kierowane będą wody opadowe na zrzut dodatkowej ilości wód (analiza przepustowości rowu na odcinku do rowu Ławeckiego).

**2. Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego** z podziałem dla poszczególnych części zadania dla których należy wykonać:

- badania geologiczne,
- inwentaryzację przyrodniczą,
- uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii dla zamierzeń inwestycyjnych,
- wyszacowanie wstępnych kosztów realizacji inwestycji wraz z harmonogramem czasowym,
- realizacja prac.

**3. Na etapie realizacji inwestycji wykonanie projektów budowlanych** do poszczególnych części zadania:

- wykonanie projektu budowlanego,
- wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla danej zlewni,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wykonanie robót na podstawie uzyskanych decyzji.

**Wstępnie proponuje się podział zadania na części. Realizacji zadania w całości jak i poszczególnych jego etapów uzależniona jest od możliwości aplikowania o środki zewnętrzne i poziomu dofinansowania.**

<b>Etapy robót</b>	<b>Działanie/projekt</b>	<b>Okres realizacji wg założeń Integraplanu</b>	<b>Uwagi</b>
<b>Budowa odwodnienia terenów przy ul. Kościelniaka Etap I</b>	zadanie 1 wykonanie zbiornika retencyjnego wód opadowych z odprowadzeniem wód do dawnego cieku - projekt i realizacja	Etap I min. 2 lata	W pierwszym etapie należy wykonać zbiornik retencyjny odbierający dodatkową ilość wody
<b>Budowa odwodnienia terenów przy ul. Kościelniaka Etap I</b>	zadanie 2 odwodnienie terenów dotkniętych podtopieniami		Wykonanie korektorów zbiorczych w drogach oraz kolektora prowadzonego od okolic Przetnicy do Kościelniaka
<b>Budowa odwodnienia terenów objętych zlewnią wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Etap II</b>	zadanie 1 realizacja odwodnienia pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę	Etap II zależny od przyjętego w koncepcji	Wykonanie sieci w drogach bocznych z sływem do kolektorów głównych w drogach ul. Kościelniaka i Przetnicy
<b>Budowa odwodnienia terenów objętych zlewnią wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Etap II</b>	zadanie 2 zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika		zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego z ewentualnym poszerzeniem zbiornika

**PREZYDENTA MIASTA  
MYSŁOWICE  
(-) Dariusz WÓJTOWICZ**

Otrzymują:

1. Radni Rady Miasta Mysłówice
2. Kancelaria Rady Miasta Mysłówice
3. OS-III A/a