



**FS PROJEKT Sp. z o.o.**  
**ul. Hołodunowskiej 57**  
**43-143 Łędziny**

**POŚWIADCZENIE (REFERENCJA) Nr ZP.272.29.2018.KR**  
**o wykonanym zamówieniu**

Gmina Miasto Mysłowice informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z późn. zm.) zaświadcza, że Firma FS Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Łędzinach przy ulicy Hołodunowskiej 57, wykonała w okresie od sierpnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. prace projektowe w ramach umowy nr IW.272.3.19.2017 z dnia 29.08.2017 r. pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz” na kwotę brutto 152 520 zł.

Numer sprawy: **ZP.271.1.22.2017.JS**

**Zakres rzeczowy wykonywanych prac projektowych obejmował:**

1. Kompleksowe wykonanie prac związanych z ustaleniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożenia deformacjami nieciągłymi w rejonie płytkiego kopalnictwa dla planowanej inwestycji obejmujący:

- opracowanie projektu robót geologicznych wraz z zatwierdzeniem,
- wykonanie 12 odwiertów badawczych do głębokości 10 m. ppt.,
- opracowanie kompletnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opinii geotechnicznej i projektu geotechnicznego,
- wykonanie badań geofizycznych metodą elektrooporową dla obszaru inwestycji dla potrzeb rozpoznania podłoża pogórniczego do głębokości 50-60m ppt.,
- opracowanie ekspertyzy oceny zagrożenia pogórniczego dla przedmiotowego zadania,
- wykonanie dwóch kontrolnych otworów wiertniczo-podsadzkowych na podstawie stwierdzonych anomalii,
- opracowanie sprawozdania z wykonanych odwiertów kontrolnych wiertniczo-podsadzkowych,
- opracowanie projektu robót wiertniczo-podsadzkowych dla uzdatnienia podłoża wraz z kosztorysem,
- określenie przewidywanych kosztów przywrócenia terenu planowanej inwestycji do celów budowlanych,

2. Przygotowanie i opracowanie mapy do celów projektowych.

3. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla planowej inwestycji.

4. Opracowanie koncepcji układu funkcjonalnego zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z wielofunkcyjną salą gimnastyczną.
5. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zjazdów i komunikacji wewnętrznej, parkingów, placu zabaw i małej architektury.
6. Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i opinii dla zakresu opracowania określonego w umowie.

Charakterystyczne parametry techniczne koncepcji projektowanego obiektu:

- powierzchnia zabudowy budynku – 2 189,9 m<sup>2</sup>
- powierzchnia całkowita budynku – 4 343,27 m<sup>2</sup>
- kubatura budynku – 27 264,3 m<sup>3</sup>
- powierzchnia terenu objęta zakresem opracowania – 8 153 m<sup>2</sup>

Zadanie uwzględniało również wyburzenie istniejącego budynku szkoły wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji powyższych inwestycji budowlanych.

Jednocześnie stwierdza się, iż opracowana dokumentacja wynikająca z zawartej umowy została wykonana z należytą starannością, terminowo oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami prawnymi.

**II ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA MYSŁOWICE**

*mgr Bartłomiej GRUCHLIK*  
(podpis kierownika zamawiającego)

*Raszka*